



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิจังหวัดพิจิตร
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ หรือทางเว็บไซต์ <https://www.phum.go.th/index/?page=webboard>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิหรือทางเว็บไซต์ <https://www.phum.go.th/index/?page=webboard>

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

สารบัญ

หน้า

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑
(โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕
(โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗
 แผนงานสาธารณสุข ๗
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘
(โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานสาธารณสุข ๙
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล
(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๑
 แผนงานเคหะและชุมชน ๑๑
(โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒
 แผนงานเคหะและชุมชน ๑๒
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษาฐานการศึกษา และจัดระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานการศึกษา ๑๓
(โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
 แผนงานการศึกษา ๑๔
๖. ภารกิจที่ดำเนินการจัดซื้อในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ๑๕
๗. ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการขยายและเสริมคันคลองน้อย บริเวณบ้านนายพลอย หลวงแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๘,๐๐๐	๗,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง
๒	โครงการขยายและเสริมคันคลองบุษบงค์ จากที่นายเลี้ยว ต้นมี ไปบ้านนายไพโรจน์ จันทรคณา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	-	กองช่าง
๓	โครงการขยายและเสริมคันคลองบุษบงค์ จากสะพาน คลล.ไป บ้านนางสมนึก สังข์กลม หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-	กองช่าง
๔	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนางทองล้วน มั่งมี ไปบ้านนายวิจิตร กลางสอน หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนายบุญทรง สายกลาย ไปบ้านนางวิมล ม่วงพรหม หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๖	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากสะพานข้ามบ้าน นางวรรณมา ยกศิริ ไปบริเวณบ้านนายจรงรักษ์ จงกล หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	กองช่าง
๗	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ บริเวณบ้านนางประทุม สุฤทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	-	กองช่าง
๘	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ บริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ เอี่ยมคู่ย หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	-	กองช่าง
๙	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ บริเวณช่างบ้านนายซิม ศรีสงคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐	โครงการเสริมคันคลองชุมชน จากบ้านนายประช ปังเกตุ - บ้านนางอุไร ศรีสุนทร หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายและเสริมคันคลองชุมชน จากปากลำไต่กระถิ่น - บ้านนายบุญเกิด นิลขาว หมู่ที่ ๑ ตำบล ห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมคันไต่กระถิ่น จากถนนนายอำวน หงษ์ศรี ไปนางนองนงค์ จันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนางสาวบุญช่วย เทียมมา หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๔๙,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนางสมพร วังศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๔๙,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	กองช่าง
	รวมจำนวน ๑๔ โครงการ	๖๐๙,๕๐๐/	๕๘๔,๓๐๐	๒๕,๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงประตุน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายโกศล หอมจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนางนกแก้ว จี๊ว หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓	โครงการก่อสร้างตาดาคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายประจวบ เกินสิน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔	โครงการขุดลอกลำไจจากบริเวณนางนงชั้น ดังทอง ไปบ่อหลา หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนายสังวรรณ อินทร์ใหญ่ ไปบ้านนายประยุทธ์ เปี่ยมทุก หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (ช่วงที่ ๒)	๘๘๑,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๖	โครงการขยายและเสริมคันคลองบุงบงค์ จากบ้านนางนงนิตติภา ภูติโชติวิรุกุล ไปบ้านนายตี ยีหล้า หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๗	โครงการขยายและเสริมคันคลองบุงบงค์ จากฝายวังตะกู่ ไปบ้านนาย นายชิต เชียงฉ่ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๘	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนายชาวจรัตน์ นิสชาว หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๔๒,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จจึงใช้งบประมาณ ๒๕๖๔)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙	โครงการขุดลอกลำไ้เตรียมถนนลาดยางจากบริเวณนางสาวบุญช่วย เพียรมา ไปนางสาวสุมาลา พิ้วเฮง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๔,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินงานในงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๕
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านงกลิน อำเภอดิษุ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๑,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินงานในงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๕
๑๑	โครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนายทรง สายกลาง ไปบ้านนางวิมลม่วงพรม หมู่ที่ ๔ ตำบลคูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๓๒,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินงานในงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๕
	รวมจำนวน ๑๑ โครงการ	๑,๙๙๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบริเวณบ้านนางเจียม คุณปรีชา - บ้านนางเสงี่ยม พวงทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๗,๐๐๐	๒๔,๒๐๐	๒,๘๐๐	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางกลั่น อำดิษฐ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๗,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากท่อเหลี่ยม คสล. บ้านนางสาวทองล้วน จันทร์คณา - นายนายเจริญ เอียงลี หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๓,๐๐๐	๔๗,๔๐๐	๕,๖๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ สายบ้านนางสุนทร สนป้อม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนายทองแดงควน-นายนายพิชิจิ๋ว หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๔,๐๐๐	๓๙,๔๐๐	๔,๖๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวสุมาลา พัวเฮง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๗,๐๐๐	๕๔,๙๐๐	๒,๑๐๐	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบลำไ้ดตายวน จากแยกบ้านนายขวัญเมือง โพธิ์ไป ไปบ้านนางกำไร ดิพุล หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	-	กองช่าง
๘	"โครงการติดตั้งป้ายจราจรป้ายเตือน ถนนสาย พ.จ. ๗๑-๐๐๓ สายทางเข้า วัดห้วยเขน - บ้านวังตะกู หมู่ที่ ๓,๔ บ้านห้วยเขน ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๔,๐๐๐	๑๓,๕๘๐	๔๒๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนางสาวบุญช่วย เทียมมา ไปนายธวัช ฉิมจิ๋ว หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง
	รวมจำนวน ๙ โครงการ	๗๕๑,๐๐๐	๗๔๕,๔๘๐	๕๕,๕๒๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการผลิต และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง (โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการลงทุนอุดหนุนสายบ้านนางวลสี คุณเวช หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓,๕๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณฝายน้ำล้นถึงสามแยกบ้านนายเมี้ยน กลางตอน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑,๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสงบ ตำบลทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนายประพันธ์ นิลขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกำไร ตีพุด หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๕๖,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๖	โครงการติดตั้งท่อส่งสูงเหล็กทรงแฉมแปเง บริเวณบ้านนางบุญเทียบ ยังแฉม หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองน้อย พันธุ์ดวง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๕๓,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนายประสิทธิ์ นนทรีย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวและท้ายท่อเหลี่ยม บริเวณทางข้ามบ้านนางบุญมี จงกล หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ทัน โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รวมจำนวน ๙ โครงการ		๒,๐๗๖,๕๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๗,๐๐๐	๖๐๐	๖,๔๐๐	สำนักปลัด
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๗,๐๐๐	๖๐๐	๖,๔๐๐	-

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services)	๖๐๐,๐๐๐	๓๘๓,๗๐๒	-	สำนักปลัด
๒	โครงการสกัดโรคโควิด-๑๙ คนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๕,๐๐๐	๓๐,๑๐๐	๔,๙๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
	รวมจำนวน ๓ โครงการ	๗๔๕,๐๐๐	๕๒๓,๘๐๒	๔,๙๐๐	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด	๒๕,๐๐๐	๑๔,๑๔๐	๑๐,๘๖๐	กองสวัสดิการและสังคม
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่สตรี	๒๕,๐๐๐	๙,๙๗๐	๑๕,๐๓๐	กองสวัสดิการและสังคม
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	๗,๒๐๐	๑๗,๘๐๐	กองสวัสดิการและสังคม
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	๒๕,๐๐๐	๑๔,๑๔๐	๑๐,๘๖๐	กองสวัสดิการและสังคม
	รวมจำนวน ๔ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๔๕๐	๕๔,๕๕๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
	รวมจำนวน ๑๑ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	-	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๕,๐๐๐	กองสวัสดิการและสังคม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๒	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการและสังคม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
รวมจำนวน ๒ โครงการ		๘๕,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาน ที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	สำนักงาน ที่รับผิดชอบ สำนักปลัด
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กร บริหารส่วนตำบลภูมิ	๕,๐๐๐	๓,๕๓๐	๑,๔๗๐	กองช่าง
๒	ค่าสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๐	-	กองช่าง
	รวมจำนวน ๒ โครงการ	๒๐๕,๐๐๐	๒๓,๙๓๐	๑,๔๗๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถการบริหาร บริการสู่สากล (โครงการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ค่าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๒ โครงการ	๓๑๘,๐๐๐	-	-

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า)	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษาฐานการศึกษา และจัดระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๙๓,๗๔๐	๒๕๗,๘๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลอำเภอ บางมูลนาก (วัดห้วยเขน)	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วย เขน)	๖๐๔,๐๐๐	๕๗๖,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการหลวงปู่เพชรและ งานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๘,๐๐๐	๕,๑๑๑	๑๒,๘๘๙	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา	๗๑,๐๐๐	๖๒,๙๑๖	๘,๐๘๔	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก	๓๖,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	รวมจำนวน ๖ โครงการ	๑,๑๑๘,๗๔๐	๑,๐๒๘,๘๒๗	๒๕,๙๑๓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษาฐานการศึกษา และจัดระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(โครงการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการ “บางมูลนากرمใจ เขตใต้ราชวงศ์จักรี ๑๑๙ ปี	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
๒	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันทันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
รวมจำนวน ๒ โครงการ		๑๕,๐๐๐	-	-

ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อในปี งบประมาณในปี ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑๕ รายการ
รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๒	เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับพนักงานส่วนตำบล)	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๓	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติฯ
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๙	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	โอนงบประมาณ
๑๑	เก้าอี้สำหรับเด็กอนุบาล	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๑๒	โต๊ะสำหรับเด็กอนุบาล	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๑๔	แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	๒๐,๔๐๐	๒๐,๔๐๐	-	ข้อบัญญัติฯ
๑๕	ปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์สประปา) ขนาด ๒ นิ้ว ๒ HP	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	โอนงบประมาณ
รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ		๓๔๑,๔๐๐	๓๒๖,๔๐๐	๑๕,๐๐๐	-

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโครงการและกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ มีสาเหตุเกิดจากปัญหา ดังนี้

๑) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) ทำให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ต้องงดดำเนินการ รวมทั้งโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีผู้รับจ้างมาเสนอราคา ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการขาดแรงงาน และอาจทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่าย ของผู้ประกอบการสูงขึ้นจึงทำให้ไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา

๒) การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เป็นพื้นที่มีน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำไหลผ่านลงน้ำนาน จึงทำให้โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไม่สามารถจะดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) ในปี ๒๕๖๔ ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) รวมทั้งได้ดำเนินการเตรียมพร้อมในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยได้กำหนด และปรับเปลี่ยนขั้นตอนต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(Covid - ๑๙) ตามมาตรการที่รัฐบาลได้กำหนด และต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ